



DỰ ÁN: NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐỂ BÁN

CHỈ THỊ CÔNG TRƯỜNG
SITE INSTRUCTION



Số/Ref: 180517/SIM/.../PI/LTM

Ngày/date: 17/05/2018.

Người gửi/From: Ông : Vương Thanh Sơn – QLDA TEXO

Người nhận/To: Ông : Nguyễn Mạnh Tuấn - COTECCONS

Đồng Gửi/CC : SIMCO

Vấn đề/ Sub: Chậm trễ công tác hồ sơ chất lượng của nhà thầu Coteccons

Căn cứ :

- Các nhắc nhở của TEXO đến COTECCONS về tình hình hoàn thiện hồ sơ chất lượng.
- Tình hình thực tế thi công.

Nhà thầu Coteccons chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, cụ thể như sau:

- Hồ sơ NTCV phân đài giảng : nhà thầu đã hoàn thiện ký các bên hồ sơ nghiệm thu đài giảng trục A-E/8-10* và trục B-E/4-8 ; Phân đài giảng còn lại TV QLDA&TVGS đã kiểm tra và trả hồ sơ lại cho nhà thầu vào ngày 03/05/2018. Đến nay TEXO vẫn chưa nhận được phản hồi của nhà thầu về phần hồ sơ này.
- Sàn hầm B3 kết thúc đổ bê tông ngày 05/05/2018, cột vách hầm B3 đổ bê tông đạt 80% khối lượng công việc nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa đệ trình hồ sơ chất lượng lên TEXO.
- Sàn hầm B2 đổ bê tông Zone 1 trục 7-10*/A-E ngày 14/05/2018 nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa đệ trình hồ sơ chất lượng lên TEXO.

TEXO yêu cầu nhà thầu Coteccons như sau :

- Hoàn thiện hồ sơ chất lượng các công việc trên trước ngày **24/05/2018**, nếu sau thời hạn trên các hồ sơ không được hoàn thành Texo sẽ tạm dừng nghiệm thu các công việc trên hiện trường để nhà thầu tập trung vào công tác hồ sơ chất lượng.
- Đối với các cấu kiện thi công trong thời gian tới nhà thầu nghiêm túc hoàn thành các hồ sơ chất lượng đúng thời hạn. Yêu cầu các cấu kiện **sau khi kết thúc đổ bê tông 72h** nhà thầu phải có hồ sơ nghiệm thu đệ trình Texo ký.

Trân trọng !

Tư vấn QLDA & TVGS

TEXO

PM CONSULTANT TEAM

Vương Thanh Sơn

Nơi nhận	Người nhận/Ký tên	Ngày nhận
CHỦ ĐẦU TƯ	Lưu Đình Hùng /	14/05/2018
COTECCONS	Mỹ / Mai Thanh Dương	17/05/2018